

Акт о расхождении проекта сметы контракта с проектной документацией — образец

Настоящий акт по закупке 2026 года, обезличенный: название села, заказчик, проектировщик, номер закупки и реквизиты контракта убраны, шифр проекта заменён на условный. Числа, листы проекта и позиции сметы — подлинные.

Так выглядит отчёт, который получает подрядчик: страница для руководителя, реестр расхождений, карта сметы только для него и листы о том, что проверено и что нет. ЛС — локальная смета, ПД — проектная документация, ССР — сводный сметный расчёт.

1. Коротко для руководителя

КОРОТКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ	Под риском 15 610 441,61 ₽: вторая скважина и второй резервуар есть в проекте, в проекте сметы их нет. Вопрос — до подачи заявки. Водоснабжение села в Республике Дагестан; номер закупки и реквизиты контракта в образце не раскрываются; начальная цена ≈ 201 млн ₽, цена контракта ≈ 189 млн ₽. Лист для вас: к письмам заказчику не прикладывается.	
ТИП АКТА: ДО-ЗАКУПКИ		
А. Деньги		
Дыры: доказано построчно	Работы есть в проекте, в проекте сметы контракта их нет — вторая артезианская скважина (поз. 243–260) и второй резервуар 500 м3 (разделы 28–32). Способ: сумма позиций сметы, каждая разматывается до номера. С НДС 22 %; это 7,76 % начальной цены.	15 610 441,61
Дыры: оценка сверху	Другой способ: главы сводного сметного расчёта, не покрытые сметой (временные здания, зимние затраты, вторая скважина, второй резервуар), в ценах 1 кв. 2021 г.	9 294 180
Мусор	В смете есть, в проекте не найдено (требует проверки): раздел 39 «Геофизические работы», поз. 455, ссылается на локальную смету 02-01-02, которой нет в проектной документации. Эти деньги не планировать в прибыль, пока не выяснено, откуда раздел; к приёмке — только выполненное. Сумма с НДС, в уровне сметы.	723 862,92
Жирно	не оценивалось: нужны ваши фактические затраты. Резерв на непредвиденные 3,2 % против 3 % сводного расчёта (поз. 456) не разбирался — он может оказаться и запасом, и лишним.	
Не складываются	Дыры, мусор и жирно — разные деньги с разным исходом, в одну сумму не складываются. Оценка сверху и доказанное построчно меряют одно и то же двумя способами — тоже не складываются.	
Б. Что проверено и что нет		
Проверено	143 из 456 позиций сметы контракта сверены с проектной документацией построчно; все 456 прошли проверку арифметики, единиц, повторов и цен. Прочитано 1 365 листов документации с текстом из 1 665.	
Не проверено	313 позиций: наружный водопровод по чертежам (194), электроснабжение (36), строительная часть станции водоподготовки (21), благоустройство и ограждение (61), резерв на непредвиденные (1). Станция водоподготовки, поз. 310, на 91 298 140,80 ₽ (55,3 % сметы) — обоснования цены в документах закупки нет, проверить нечем. Подробно — лист НЕ_ПРОЧИТАНО.	
В. До какого момента можно поставить вопрос		
Запрос разъяснений	Не позднее чем за 3 календарных дня до окончания подачи заявок (ст. 42 Закона № 44-ФЗ); дата не установлена: в документах закупки нет даты окончания подачи заявок. По этому лоту итоги уже подведены, контракт заключён — победителю нужен акт ПО-КОНТРАКТУ.	

Все пункты	До подачи заявки.
Г. Три шага на этой неделе	
Шаг 1	Запрос разъяснений положений извещения (ст. 42 Закона № 44-ФЗ): проект сметы контракта не учитывает бурение второй скважины (поз. 243–260) и второй резервуар 500 м3 (разделы 28–32), предусмотренные проектной документацией, входящей в описание объекта закупки (п. 8 ч. 1 ст. 33).
Шаг 2	Второй запрос (всего не больше трёх): обоснование цены станции водоподготовки, поз. 310, и какая редакция локальных смет действует.
Шаг 3	Решение «иду / не иду»: заложить в свою цену, что 15,6 млн ₽ работ в смете нет, и посчитать запас прочности — до какого снижения на торгах контракт остаётся в плюсе при ваших затратах.

2. Реестр расхождений

объект: Водоснабжение села в Республике Дагестан; номер закупки и реквизиты контракта в образце не раскрываются. Начальная (максимальная) цена контракта ≈ 201 млн руб.; цена контракта по итогам конкурса ≈ 189 млн руб.; снижение на торгах 6,00 % источник: смета контракта «Проект сметы контракта» и «Ведомость объемов конструктивных решений к смете контракта» из состава извещения; проектная документация шифр XXX/XX, стадия П, раздел 9 «Смета на строительство», Книга 1 и Книга 2 база НДС: числа сметы контракта приведены БЕЗ НДС; ставка 22 % взята из самой сметы контракта (строки «Сумма НДС (ставка 22%)»); пересчёт в графе «с НДС» арифметический дата сборки: 21.09.2026 · Версия правил проверки: 0.5.6 от 24.09.2026 · редакция акта 5 от 24.09.2026											
ТИП АКТА: ДО-ЗАКУПКИ											
Пункты 1–4: работы, материалы и оборудование, предусмотренные проектной (рабочей) документацией и не учтённые или учтённые не в полном объёме в проекте сметы контракта. Пункты 5–6: иные расхождения документации.											
№	Позиция	Что в ПД	Что в смете	Расхождение	Объём	Расценка из сметы (шифр + цена)	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Основание (лист ПД / строка сметы)	Комментарий	
1	Смета контракта, раздел 23, позиции 243-260 (ключ ведомости: ЛС 06-01, поз. 6-23)	Проектом предусмотрено «Устройство артезианских скважин глубиной по 410 м. – 2 шт» (дословно). Источником водоснабжения названы «две проектируемые арт. скважины».	Доказательство лежит в самой смете контракта, разбор по разделам: раздел 22 «Бурение скважин артскважины № XX/XXX» — позиции 231-237, 1 648 111,65 руб., бурения НЕТ (планировка, разработка и засыпка грунта, погрузка, перевозка, две откачки) · раздел 23 с ТЕМ ЖЕ наименованием — позиции 238-262, 12 524 239,43 руб., бурение 410 м · раздел 24 «Камера артскважины Ду 2000 мм -1шт» — позиции 263-275, 63 561,87 руб. · раздел 25 с ТЕМ ЖЕ наименованием — позиции 276-288, 63 561,87 руб., копия раздела 24 до копейки. Позиции 238-242 повторяют 231-235 по объёму и сумме до копейки, позиции 261-262 повторяют 236-237. Итого смета контракта несёт ДВА комплекта сопутствующих работ по скважинам и ДВЕ камеры артскважины — и ОДИН комплект собственно бурения и крепления. Заказчик считал две скважины и потерял бурение второй. Бурение посчитано один раз: позиции 243, 244, 246, 248 дают	В проекте две скважины по 410 м, в смете контракта пробурена одна	410 м из требуемых 820 м	позиции 243-260 сметы контракта, 18 позиций	10 876 127,78	13 268 875,89	Предусмотрено проектной документацией, в смете контракта не учтено. Объём и содержание работ определяет проектная документация, цену — смета контракта (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Три опоры, от прочной к слабой. 1) Сама смета контракта: два комплекта сопутствующих работ и две камеры против одного комплекта бурения (разделы 22-25). Опора почти неоспорима — доказываемся документом, который подрядчик подписал. 2) Сводный сметный расчёт, глава 6, позиция 7: «06-01 Артезианские скважины (2 шт) — 6 109,37 тыс. руб.» (Раздел ПД № 9 Книга 1, лист «ССР в 2021г.», строка 39). 3) Проектная	Опора почти неоспорима: доказательство лежит внутри самой сметы контракта, и отбить его ссылкой на спорность проекта нельзя. Срок годности пункта — до подписания документа о приёмке по конструктивному решению «Бурение скважин артскважины». На 21.09.2026 в карточке контракта раздел «Информация об исполнении» — «Сведения отсутствуют», то есть пункт живой. Дата выявления 21.09.2026.	

			0,04+0,06+0,7+3,3 сотен метров = 410 м, то есть ровно одну скважину. Второго комплекта буровых работ (бурение, крепление обсадными трубами, фильтры, цементация) в смете контракта нет.						документация: Изыскания Экология, шифр XXX/XX-ИЭИ-ТЧ, п. 1.2, лист 7; Раздел ПД № 2, шифр XXX/XX-НВ-ППО, лист 6. Строка сметы: разделы 22 и 23 «Бурение скважин артскважины № XX/XXX».	
2	Смета контракта, разделы 28-32, позиции 311-393 (ключ ведомости: ЛС 06-04)	«Исходная вода подается в два резервуара запаса емкостью по 500м3 каждый» (дословно). Сводный сметный расчёт заказчика, глава 6, позиция 10: «Резервуар на 500м3 (2шт) 2141,84 т.р.» на сумму 4 283,68 тыс. руб. — то есть сам заказчик применяет локальную смету 06-04 ДВАЖДЫ.	Локальная смета 06-04 применена в смете контракта ОДИН раз: разделы 28-32 (земляные работы, монолитные железобетонные конструкции, монтаж металлоконструкции, обвязка арматуры, изоляционные работы) присутствуют в единственном экземпляре.	В проекте и в сводном расчёте два резервуара, в смете контракта один	1 резервуар 500 м3 из требуемых 2	позиции 311-393 сметы контракта, 83 позиции	1 919 316,16	2 341 565,72	Предусмотрено проектной документацией, в смете контракта не учтено. Объем и содержание работ определяет проектная документация, цену — смета контракта (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Лист ПД: Раздел ПД № 2, шифр XXX/XX-НВ-ППО, лист 6; Раздел ПД № 9 Книга 1, лист «ССР в 2021г.», глава 6, позиция 10. Строка сметы: разделы 28-32.	Опора сильная: удвоение доказывается документом самого заказчика — его сводным сметным расчётом. Сумма второго резервуара принята равной первому, как это сделано в сводном расчёте. Срок годности — до подписания документа о приёмке по разделам 28-32. Дата выявления 21.09.2026.
3	Смета контракта в целом; сопоставлено с главой 8 сводного сметного расчёта	Сводный сметный расчёт, глава 8 «Временные здания и сооружения», позиция 14: норматив по приказу Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, приложение 1, п. 40.1, ставка 2,9 %, сумма 1 326,65 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2021 г.	В смете контракта нет ни раздела, ни позиции временных зданий и сооружений: сплошной поиск по всем 456 позициям и по 40 наименованиям разделов даёт ноль вхождений основы «временн».	Затраты на временные здания и сооружения в цену контракта не включены	норматив 2,9 % не применён ни к одной позиции	позиции нет	не считала: в смете контракта нет позиции, до номера которой эту цифру можно размотать; база (столбец строительных работ по главам 1-7) в смете контракта не выделена	не считала: сумма без НДС не установлена	Дефект сметной документации (ст. 716 ГК РФ). Пункт 2.5 контракта прямо предусматривает приёмку выполненных работ «с учётом лимитированных затрат в пределах сметы контракта (сметной документации)». Лист ПД: Раздел ПД № 9 Книга 1, лист «ССР в 2021г.», глава 8.	Практическое следствие: предел, которым контракт ограничивает такие затраты, в смете контракта равен нулю, и возмещение возникнет только после внесения изменений в смету контракта. Срок годности — до подписания последнего документа о приёмке. Дата выявления 21.09.2026.
4	Смета контракта в целом; сопоставлено с	Сводный сметный расчёт, глава 9, позиция 15: «Дополнительные затраты	В смете контракта нет ни раздела, ни позиции дополнительных затрат при	Дополнительные затраты при	процент зимних затрат в	позиции нет	не считала: в смете контракта	не считала: сумма без	Дефект сметной документации (ст. 716 ГК РФ). Пункт 2.5	Условие контракта отсылает к проценту, которого в смете

	главой 9 сводного сметного расчёта	при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5%х1,1», сумма 258,9 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2021 г.	производстве работ в зимнее время: сплошной поиск по всем 456 позициям и по 40 наименованиям разделов даёт ноль вхождений основы «зимн».	производстве работ в зимнее время в цену контракта не включены, при том что срок исполнения — до 20.10.2027, то есть работы охватывают два зимних периода	смете контракта не назван		нет позиции, до номера которой эту цифру можно размотать; процент, на который ссылается пункт 2.5 контракта, в смете контракта отсутствует	НДС не установлена	контракта: зимние затраты принимаются «в проценте, не превышающем указанного в смете контракта (сметной документации)». Лист ПД: Раздел ПД № 9 Книга 1, лист «ССР в 2021г.», глава 9, позиция 15.	контракта нет: отсылка ведёт в пустоту, и предел возмещения оказывается нулевым. Срок годности — по каждому зимнему периоду до подписания документов о приёмке работ этого периода; ближайший — зима 2026/2027. Дата выявления 21.09.2026.
5	Ведомость объёмов к смете контракта, ключи ЛС 02-01 поз. 89-121	Локальная смета 02-01 «Наружный водопровод» в разделе 9 проектной документации содержит 118 позиций со сплошной нумерацией 1-118.	Ведомость объёмов ссылается на позиции ЛС 02-01 до № 121 включительно. Начиная с позиции 90 наименования смещены на одну против ЛС из ПД, добавлены минусовые строки (гидрант -30 шт, плита железобетонная -86,7025 м3), которых в ЛС из ПД нет.	Смета контракта составлена по редакции локальных смет, отличной от той, что размещена в разделе 9 проектной документации того же извещения	121 позиция против 118; расхожден ие начинаетс я с позиции 90	—	не считала: пока не установлена действующа я редакция локальных смет, цена расхождени я не считается	не считала: сумма без НДС не установлена	Дефект документации (ст. 716 ГК РФ). Лист ПД: Раздел ПД № 9 Книга 2, лист «02-01_ЛС ф2». Строка сметы: ведомость объёмов, поз. 89-121.	Метка «рискованно»: расхождение установлено, но какая из двух редакций подлежит исполнению — не установлено, документ об утверждении новой редакции в составе извещения не обнаружен. До закрытия этой развилки объёмные сверки по ЛС 02-01, 04- 03 и 06-04 недостовверны. Дата выявления 21.09.2026.
6	Смета контракта, позиции 65 и 110; 359 и 380	—	Одно и то же наименование в одной смете идёт по ценам, различающимся кратно: «Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100» — 245,15 руб/м (поз. 65) и 6 008,29 руб/м (поз. 110); «Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб» — 89 208,10 (поз. 359) и 696 036,50 (поз. 380) за 100 м.	Кратность цены одной и той же расценки внутри одной сметы 4 и более раз	2 пары позиций из 456	поз. 65, 110, 359, 380	не считала: это сигнал автоматичес кой проверки цен, а не находка — разница объясняется разным диаметром и толщиной стенки, что до конца не проверено	не считала: сумма без НДС не установлена	Расхождение внутри самой сметы. Строка сметы: позиции 65, 110, 359, 380.	Метка «рискованно»: автоматическая проверка цен даёт сигнал, снять или подтвердить его можно только по спецификации труб раздела ПД № 2, которая в этом прогоне по позициям не разбиралась. Дата выявления 21.09.2026.
СВОДНАЯ										

	Доказано построчно (сумма позиций реестра, у которых цифра разматывается до номера позиции расчёта цены контракта)	12 795 443,94	15 610 441,61		
	Оценка сверху (иной способ измерения: главы сводного сметного расчёта, не покрытые сметой контракта, в ценах 1 кв. 2021 г. — временные здания 1 326,65 + зимние 258,90 + бурение второй скважины 5 566,79 + второй резервуар 2 141,84 тыс. руб. = 9 294,18 тыс. руб.). Бурение второй скважины взято НЕ как вся локальная смета 06-01 (6 109,37 тыс.) и НЕ как её половина: смета 06-01 содержит бурение ровно на 410 м, то есть на одну скважину, а её сопутствующие работы в смете контракта уже посчитаны дважды. Доля бурения внутри 06-01 — 91,119 процента (856 429,78 из 939 903,64 руб. базисных, по строкам «Всего по позиции» самой локальной сметы).	9 294 180			
ВНИМАНИЕ: оценка сверху и доказанное построчно НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ — это два способа измерить одно и то же, они пересекаются. Первая в ценах 1 кв. 2021 г. по сводному расчёту, вторая в ценах сметы контракта.					
Начальная (максимальная) цена контракта ≈ 201 млн руб.; цена контракта по итогам конкурса ≈ 189 млн руб. Доли считаются от них.					
Инструмент читателя: запрос разъяснений положений извещения (ст. 42 Закона № 44-ФЗ), не более трёх, не позднее чем за три календарных дня до окончания срока подачи заявок. Предмет запроса: проект сметы контракта не учитывает работы, предусмотренные проектной документацией, входящей в описание объекта закупки (п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). После заключения контракта изменение объёма и (или) видов работ допускается с изменением цены не более чем на 10 процентов цены контракта (п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).					
Непроверенное, влияющее на решение: тома конъюнктурного анализа цен в извещении нет; позиция 310 на 91 298 140,80 руб. (55,3 процента сметы) обоснования цены не имеет; действующая редакция локальных смет не установлена.					
Срок годности пунктов этого типа акта — до подачи заявки. Чем кончается — решение «иду / не иду».					

3. Карта сметы — только для подрядчика

КАРТА СМЕТЫ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА — дыры / мусор / жирно						
Только для вас. Не прикладывать к письмам заказчику: мусор, попавший к заказчику строительства, снимают с самого подрядчика.						
Водоснабжение села в Республике Дагестан; номер закупки и реквизиты контракта в образце не раскрываются; начальная цена ≈ 201 млн ₽, цена контракта ≈ 189 млн ₽. Суммы — в уровне сметы контракта, с НДС 22 %.						
№	Категория	Позиция сметы	Лист проекта	Сумма с НДС	Что делать	Прочность
ДЫРЫ — в проекте есть, в смете нет или меньше						
Д-1	дыра	поз. 243–260 (раздел 23), бурение второй скважины 410 м	Раздел ПД № 2, XXX/XX-НВ-ППО, лист 6; ССР гл. 6 поз. 7	13 268 875,89	Поставить вопрос о цене до начала бурения второй скважины (письмо по ст. 716 ГК, допсоглашение)	почти неоспорима: доказано самой сметой
Д-2	дыра	разделы 28–32, поз. 311–393, второй резервуар 500 м3	Раздел ПД № 2, лист 6; ССР гл. 6 поз. 10	2 341 565,72	Поставить вопрос о цене до начала работ по второму резервуару	сильная: сводный расчёт заказчика
Д-3	дыра	временные здания и сооружения — позиции нет	ССР гл. 8 поз. 14	не посчитано: позиции в смете нет	Поставить вопрос до начала возведения временных зданий; предел возмещения по п. 2.5 контракта сейчас ноль	дефект сметной документации
Д-4	дыра	зимние затраты — позиции нет	ССР гл. 9 поз. 15	не посчитано: процента в смете нет	Поставить вопрос до начала работ зимой 2026/2027	дефект сметной документации
Итого дыры (доказано построчно)				15 610 441,61		
МУСОР — в смете есть, в проекте нет или больше						
М-1	мусор	поз. 455, раздел 39 «Геофизические работы»	локальной сметы 02-01-02 в проекте нет (11 листов Книги 2 и ССР прочитаны целиком)	723 862,92	Не закладывать в прибыль; к приёмке предъявлять только выполненное; выяснить, не перенесены ли работы из главы 12 (изыскания)	требуется проверки
Итого мусор				723 862,92		
ЖИРНО — смета платит с запасом против реальной стоимости						
Ж-1	жирно	поз. 456, резерв на непредвиденные 3,2 %	ССР: 3 %	не оценивалось	Сравнить с вашими фактическими затратами; до этого запасом не считать	не разбиралось
Итого жирно				не оценивалось: нужны ваши фактические затраты		
Дыры, мусор и жирно не складываются: это разные деньги с разным исходом.						

4. Что не проверено

Ключ (участок периметра)	Позиции	Код полноты	Что нужно, чтобы закрыть
Смета контракта, разделы 1-13 (позиции 1-194), ЛС 02-01 «Наружный водопровод»	194	ПРОВЕРИТЬ	сверка с чертежами наружных сетей раздела ПД № 2 по позициям не проводилась; кроме того, действующая редакция ЛС 02-01 не установлена (см. пункт 5 реестра)
Смета контракта, разделы 14-21 (позиции 195-230), ЛС 04-01, 04-02, 04-03	36	ПРОВЕРИТЬ	разделы электроснабжения (КТП, генератор, сети 0,4 кВ) с проектом не сверялись: разделы ПД № 4.3 и № 4.5 по позициям не разбирались
Смета контракта, раздел 26 и позиция 309 (позиции 289-309), ЛС 06-03	21	ПРОВЕРИТЬ	строительная часть станции водоподготовки с разделом ПД № 3 ТКР по позициям не сверялась
Смета контракта, разделы 33-38 (позиции 394-454), ЛС 07-01, 07-02, 07-03	61	ПРОВЕРИТЬ	благоустройство, ограждение и вертикальная планировка с разделом ПД № 7 не сверялись; раздел 38 сметы контракта вовсе не имеет наименования
Смета контракта, раздел 40 (позиция 456) «Непредвиденные затраты»	1	ПРОВЕРИТЬ	норматив непредвиденных затрат в смете контракта (3,2 % к сумме позиций 1-455) против 3 % сводного сметного расчёта не разбирался
Конъюнктурный анализ цен	0	НЕ-ПОЗИЦИОННАЯ	тома конъюнктурного анализа в составе извещения нет вовсе; позиция 310 «Станция водоподготовки 60м3/час» на 91 298 140,80 руб. — 55,3 % всей сметы — обоснования цены в пакете не имеет. Проверить нечем.
ИТОГО позиций периметра без вердикта по проектной документации	313		
Позиций периметра всего	456		единица учёта — позиция сметы контракта
Позиций с вердиктом по проектной документации	143		
Позиций без кода полноты	0		каждая позиция периметра несёт либо вердикт, либо код в этом листе
Машинные проходы по всем 456 позициям			арифметика: расхождений 0 из 456, итогов разделов 0 из 40; единицы измерения: нераспознанных 0 из 22; повторы позиций: 24 группы кандидатов, после перепроверки осталось 2; аномалии цены: 5 сигналов; сверка с принятыми работами неприменима — документов о приёмке нет

5. Редакция документации

Раздел	Действует (изм. N)	Тип носителя	Основание	Статус	Текст разобран	Графика: штампы просмотрены	Уверенность и на чём	Файл-источник
Проектная документация в целом, шифр XXX/XX, стадия П	изм. не обозначено	исходный комплект	заключение государственной экспертизы в составе извещения НЕ ОБНАРУЖЕНО; в сводном сметном расчёте, глава 12, позиция 21, экспертиза упомянута как	не установлено	да	нет, листов 0	штамп прочитан: шифр, стадия П, ГИП и генпроектировщик (в образце не раскрываются)	Раздел ПД № 9 Часть 3, лист 3

			состоявшаяся («Приложение к договору»)					
Раздел 9 «Смета на строительство» — редакция, по которой составлена смета контракта	иная, чем в разделе 9	смета контракта по приказу Минстроя России № 841/пр	документ об утверждении новой редакции локальных смет в составе извещения НЕ ОБНАРУЖЕН	не установлено	да	не применимо	установлено сопоставлением: ЛС 02-01 в разделе 9 несёт 118 позиций, ведомость объёмов к смете контракта ссылается на 121; с позиции 90 нумерация смещена, добавлены минусовые строки	Раздел ПД № 9 Книга 2, лист «02-01_ЛС ф2»; ведомость объёмов к смете контракта
Уровень цен	—	сводный сметный расчёт против сметы контракта	сводный сметный расчёт составлен в ценах 1 квартала 2021 года со ставкой НДС 20 %; смета контракта — со ставкой НДС 22 %. Итог сводного расчёта ≈ 123 млн руб. с НДС, начальная цена контракта ≈ 201 млн руб.	действует	да	не применимо	штамп прочитан: лист «ССР в 2021г.», строка «в ценах 2021 г. 1квартал»	Раздел ПД № 9 Книга 1, лист «ССР в 2021г.»
Полнота состава документации	—	проверка полноты	перечень разделов снят с состава файлов пакета; присутствуют разделы 1, 2, 3 (ТКР1, ТКР2), 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 7, 8, 9 и материалы изысканий; раздела 6 в пакете нет	не установлено	да	не применимо	вывод из перечня файлов пакета; отсутствие раздела 6 может быть как пропуском, так и следствием состава для линейного объекта — по составу документации не проверено	перечень файлов архива «Проектная документация»
Чем исчерпан поиск заключения экспертизы			распакована вся проектная документация пакета — 24 файла, 236 МБ; сплошной текстовый поиск по 21 файлу PDF и 2 книгам Excel по образцам «положительное заключение», «заключение государственной экспертизы», «Госэкспертиз», «№ NN-N-N-N-NNNNNN-ГГГГ»; просмотрен список всех документов извещения — 16 файлов, раздела с заключением экспертизы в нём нет. Держателю доступа вопрос НЕ направлялся.					
Последняя проверка полноты состава	21.09.2026	источник перечня — состав файлов пакета извещения	разделов сверено 13					

6. Охват документации

Раздел документации	Листов всего	Листов с текстовым слоем	Листов, давших записи	Доля от всех	Доля от способных дать записи
Изыскания (геодезия, геология, гидрометеорология, экология)	422	301	2	0,5 %	0,7 %
Проект ЗСО (утверждённый)	40	34	0	0 %	0 %
Раздел ПД № 1 (пояснительная записка)	151	91	0	0 %	0 %

Раздел ПД № 2 (проект полосы отвода)	118	115	1	0,8 %	0,9 %
Раздел ПД № 3 (ТКР1, ТКР2)	146	139	0	0 %	0 %
Раздел ПД № 4 (ИОС, части 4.1-4.5)	258	218	0	0 %	0 %
Раздел ПД № 5	57	54	0	0 %	0 %
Раздел ПД № 7	357	305	0	0 %	0 %
Раздел ПД № 8	39	37	0	0 %	0 %
Раздел ПД № 9 Часть 3 и Часть 4	56	50	2	3,6 %	4,0 %
Раздел ПД № 9 Книга 1 и Книга 2 (вкладок)	21	21	13	61,9 %	61,9 %
ИТОГО	1 665	1 365	18	1,1 %	1,3 %
Позиций сметы контракта прочитано	142 из 456		невидимых на печатном листе: 0 — смета контракта пришла книгой Excel, отключённых позиций эта форма не несёт		

7. Описание полученных документов

Опись полученных документов — что было на руках в день проверки					
№	Документ	Шифр / раздел	Редакция (изм. N, дата)	Кто передал	Дата получения
1	1. Описание объекта закупки.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
2	2. Обоснование НМЦК.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
3	3. Инструкция, требования к заявке.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
4	4. Проект контракта.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
5	5. Порядок рассмотрения и оценки заявок.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
6	5.Порядок рассмотрения и оценки заявок.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
7	Дополнительные разъяснения для участников.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
8	Ответ на запрос 1.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
9	Электронный документ, полученный из внешней системы.docx	документация о закупке	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
10	Проект сметы контракта.xlsx	смета контракта / ведомость объёмов	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
11	Ведомость объемов конструктивных решений к смете контракта.xlsx	смета контракта / ведомость объёмов	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
12	Изыскания Геодезия.pdf	инженерные изыскания	изм. не обозначено	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
13	Изыскания Геология.pdf	инженерные изыскания	изм. не обозначено	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
14	Изыскания Гидрометеорология.pdf	инженерные изыскания	изм. не обозначено	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026

15	Изыскания Экология.pdf	инженерные изыскания	изм. не обозначено	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
16	Письмо о финансир.pdf	проектная документация, прочее	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
17	Проект ЗСО (утверждённый).pdf	проектная документация, прочее	редакция в документе не указана	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
18	Раздел ПД №9 Книга 1.xlsx	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
19	Раздел ПД №9 Книга 2.xlsx	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
20	Раздел ПД №9 Часть 3.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
21	Раздел ПД №9 Часть 4.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
22	Раздел ПД №1.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
23	Раздел ПД №2.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
24	Раздел ПД №3 ТКР1.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
25	Раздел ПД №3 ТКР2.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
26	Раздел ПД №4.1.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
27	Раздел ПД №4.2.1.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
28	Раздел ПД №4.2.2.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
29	Раздел ПД №4.3.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
30	Раздел ПД №4.4.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
31	Раздел ПД №4.5.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026

32	Раздел ПД №5.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
33	Раздел ПД №7.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
34	Раздел ПД №8.pdf	проектная документация	изм. не обозначено; комплект шифр XXX/XX, стадия П	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
35	График производства работ.xlsx	графики (в предмет проверки не входят)	не проверялась: в предмет проверки не входит	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026
36	График финансирования.xlsx	графики (в предмет проверки не входят)	не проверялась: в предмет проверки не входит	заказчик: размещено в ЕИС в составе извещения	21.09.2026

8. Нормативная база

Нормативная база сверки		
1. Расхождения с исходной документацией (на уровень цен сметы)		
Что	Состояние	Источник
Метод составления сметы контракта	по приказу Минстроя России № 841/пр	лист РЕДАКЦИЯ, строка «Раздел 9»
Уровень цен сводного сметного расчёта	1 квартал 2021 года, НДС 20 %	Раздел ПД № 9 Книга 1, лист «ССР в 2021г.»
Реестр находок	сверен против этой базы	лист РАСХОЖДЕНИЯ
2. Изменения после контракта (для акта до закупки — после уровня цен сметы)		
Что	Состояние	Источник
Сметно-нормативная база сметы контракта	Федеральные единичные расценки ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр с изменениями; в разделе 9 проектной документации указано «ФЕР-2020 с изм. 1-5»), базисно-индексный метод по Методике, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Цены материалов — ФССЦ-2001, перевозка грузов — ФССЦпг-2001. Три позиции оборудования (поз. 138, 178, 310) — по ценам из ФГИС ЦС. Анализы воды (поз. 455) — по справочнику базовых цен на инженерные изыскания. Регион — Республика Дагестан. Смета контракта составлена по приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.	ведомость объёмов конструктивных решений к смете контракта (шифры обоснований позиций); раздел ПД № 9, книга 2, шапки локальных смет 02-01 — 07-03
Уровень цен сметы контракта и период проверки	В смете контракта уровень цен и применённые индексы не указаны, расчёт индексов к смете не приложен. По признакам смета составлена в ценах не ранее I квартала 2026 года: НДС начислен по ставке 22 %, действующей с 01.01.2026; самая поздняя цена оборудования из ФГИС ЦС датирована 22.12.2025. Изменения проверены за период с 01.01.2026 по 24.09.2026.	смета контракта, строки «Сумма НДС (ставка 22%)»; ведомость объёмов, поз. 138.1
Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр — изменения в Методику № 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2026 № 85180; применяется с 14.02.2026)	Меняет п. 14 (срок документов, обосновывающих цены, для объектов с особым статусом), вводит п. 161.4 и строку 2.34 приложения № 9 (компенсация сверхнормативной численности рабочих на объектах с особым статусом), излагает в новой редакции п. 179 — назначение резерва средств на непредвиденные работы и затраты и его предельный размер (для линейных объектов — не более трёх процентов от итога глав 1–12 сводного сметного расчёта). Касается позиций сметы: да — поз. 456 «Непредвиденные затраты» (раздел 40). Применена ли новая редакция при расчёте поз. 456, из пакета не видно: расчёт резерва не приложен. Остальные изменения — нет: объект к объектам с особым статусом документами пакета не отнесён.	garant.ru — текст приказа, 24.09.2026; Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, запись № 539

Приказ Минстроя России от 30.03.2026 № 192/пр — изменения в Методику определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (№ 325/пр); вступает в силу с 15.05.2026	Меняет порядок определения затрат на производство работ в зимнее время. Касается позиций сметы: нет — в смете контракта таких затрат нет (сплошной поиск по 456 позициям и 40 разделам).	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, запись № 564
Приказ Минстроя России от 26.03.2026 № 181/пр — Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование; вступает в силу с 07.06.2026	Устанавливает порядок определения сметных цен материалов, изделий, конструкций и оборудования. Касается позиций сметы: да — в части цен оборудования поз. 138, 178, 310, определённых не по ФССЦ-2001; на расценки ФЕР-2001 не влияет.	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, запись № 568
Приказ Минстроя России от 25.11.2025 № 741/пр — изменения в Методику определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (№ 916/пр); вступает в силу с 15.05.2026	Касается позиций сметы: нет — затраты на эксплуатацию машин учтены в составе расценок ФЕР-2001 и индексов к ним; сметные цены машин по этой методике в смете не применялись.	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, запись № 565
Изменения и дополнения в сметные нормативы ФСНБ-2022 (приказ № 1046/пр): приказы Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр (с 25.02.2026), от 15.05.2026 № 301/пр (с 25.05.2026), от 09.07.2026 № 435/пр (с 10.07.2026), от 12.08.2026 № 527/пр (с 25.08.2026)	Касаются позиций сметы: нет — смета составлена по ФЕР-2001, нормы ФСНБ-2022 в ней не применены.	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, записи № 540, 567, 569, 570
Сметные нормативы ФЕР-2001 (ФСНБ-2001 в редакции 2020 года)	Изменений в период проверки не вносилось: последнее изменение единичных расценок — приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр (с 01.02.2022).	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, раздел государственных сметных нормативов
Индексы к ФЕР-2001 на I квартал 2026 года: письма Минстроя России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, 10.02.2026 № 6521-ИФ/09, 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, 05.03.2026 № 12058-ИФ/09, 23.03.2026 № 16150-ИФ/09	Индексы квартала, к которому по признакам относится уровень цен сметы; изменением после уровня цен не являются. Какие индексы применены в смете, из сметы контракта не видно.	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, справочная информация, записи № 394–400
Индексы к ФЕР-2001 на II квартал 2026 года: письма Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09, 27.04.2026 № 24847-ИФ/09, 04.05.2026 № 26781-ИФ/09, 22.05.2026 № 31091-ИФ/09, 03.06.2026 № 33771-ИФ/09, 22.06.2026 № 37404-ИФ/09	Индексы следующего квартала. Для Республики Дагестан индексов по объекту «Внешние инженерные сети водопровода» в письмах от 08.04, 27.04, 04.05, 03.06 и 22.06.2026 нет (письмо от 04.05.2026 — только воздушные линии электропередачи; в письме от 03.06.2026 для Дагестана — только железнодорожное строительство и автомобильные дороги). Полный текст письма от 22.05.2026 в открытых источниках получить не удалось. Для работ по ФЕР-2001 значимы индексы III квартала — следующая строка.	garant.ru — тексты писем, 24.09.2026; Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, записи № 401–408
Письмо Минстроя России от 23.07.2026 № 45358-ИФ/09 — индексы изменения сметной стоимости на III квартал 2026 года к ФЕР-2001	Содержит для Республики Дагестан индексы по элементам прямых затрат по объектам «Внешние инженерные сети водопровода», «Очистные сооружения», «Прочие объекты», индексы на перевозку грузов автомобильным транспортом и индексы к справочникам базовых цен на изыскательские работы. Касается позиций сметы: да — работы по ФЕР-2001 в разделах 1–38, перевозка грунта и материалов	garant.ru — текст письма с приложениями, 24.09.2026; Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, запись № 420

	(например, поз. 3, 19, 40), анализы воды поз. 455 (раздел 39). Пересчёт по новым индексам в предмет проверки не входит.	
Письма Минстроя России от 30.07.2026 № 46728-ИФ/09, 13.08.2026 № 50058-ИФ/09, 28.08.2026 № 53691-АЛ/09 — дополнения к индексам на III квартал 2026 года	Для Республики Дагестан содержат только индексы к отраслевой базе железнодорожного строительства и по объектам «Автомобильные дороги»; в письме от 13.08.2026 Дагестана нет. Индексы по объектам водоснабжения из письма от 23.07.2026 не заменяют. Касается позиций сметы: нет.	garant.ru, bazanpra.ru — тексты писем, 24.09.2026; Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, записи № 421, 422, 424
Письма Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09, 22.05.2026 № 31076-ИФ/09, 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 — о размещении индексов по группам однородных строительных ресурсов	Индексы для ресурсно-индексного метода. Касается позиций сметы: нет — смета составлена базисно-индексным методом.	Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026, записи № 398, 406, 412
Письмо Минстроя России от 14.07.2026 № 42748-СЕ/09 (разъяснение, нормативным актом не является)	Разъясняет п. 10.1 Методики № 841/пр: смета контракта изменяется при замене материалов и оборудования на аналоги, только если внесены изменения в проектную документацию. Указывает также, что сметные нормативы не устанавливают требований к материалам и сравнение характеристик технической части проектной документации со сметной частью Минстрой России считает некорректным. Касается позиций сметы: нет — пересчёта не вызывает; относится к порядку изменения сметы контракта.	garant.ru — текст письма, 24.09.2026
Методика № 421/пр после изменений от 30.01.2026; приказ № 841/пр; методики № 812/пр (накладные расходы), № 774/пр (сметная прибыль), № 332/пр (временные здания и сооружения)	Изменений в период проверки не выявлено. Действующие редакции на 24.09.2026: № 421/пр — от 30.01.2026, № 841/пр — от 15.09.2025 (порядок, который должен его заменить, в силу не вступил), № 812/пр — от 26.07.2022, № 774/пр — от 22.04.2022, № 332/пр — от 13.08.2024.	consultant.ru — реквизиты действующих редакций, 24.09.2026; Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 01.09.2026
Чем исчерпана проверка	Выгрузка федерального реестра сметных нормативов на 01.09.2026 — все записи 2026 года в разделах государственных сметных нормативов и справочной информации; тексты приказов и писем на garant.ru, consultant.ru, bazanpra.ru; поиск актов Минстроя России по ценообразованию за 01.09–24.09.2026 на garant.ru и consultant.ru — актов, выпущенных после 28.08.2026, не найдено. Портал ФГИС ЦС (fgiscs.minstroyrf.ru) и сайт minstroyrf.gov.ru 24.09.2026 были недоступны (ошибка 503, обрыв соединения).	проверка выполнена 24.09.2026
Итог	Изменения, касающиеся позиций сметы, выявлены: новая редакция п. 179 Методики № 421/пр (поз. 456); Методика № 181/пр (порядок цен оборудования поз. 138, 178, 310); индексы на III квартал 2026 года для Республики Дагестан (работы по ФЕР-2001, перевозка, поз. 455). Стоимость по ним не пересчитывалась.	строки выше

9. Границы проверки

Границы проверки

Правильность и достаточность проектных решений не оценивается. Ошибка, одинаково повторённая во всех разделах документации, сверкой разделов между собой не выявляется. График производства работ в предмет проверки не входит.

Позиции без вердикта перечислены на листе НЕ_ПРОЧИТАНО.